



รายงานแผนความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(1 ต.ค. 67 – 31 มี.ค. 68 รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

๑. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนสายเหมือง กล้วย (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๑	โดยทำการก่อสร้างถนน กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๙.๐๐ ตร.ม.	๒๐๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จากวัดธงชัยถึงสถานบัน แม่ชีไทย หมู่ที่ ๑	โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ความยาว รวม ๙๕.๐๐ ม.	๒๘๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ จส.ชอย ๑๐ หมู่ที่ ๒	โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก ความยาว ๑๐๐.๐๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชอยโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๓	โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๖๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๒.๐๐ ม.	๒๔๑,๕๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
๕	โครงการปรับปรุงถนนเลียบริมคลองชลประทาน (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓	โดยทำการปรับปรุงถนนด้วยหินผุ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๙.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๖.๐๐ ม.	๑๕๓,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๘ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๔	โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ม. ตร.ม. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๙ ท่อน	๓๕๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตั้งแต่สะพานทางเข้าหมู่บ้านถึงสะพานเกอแก้ว หมู่ที่ ๕	โดยทำการ OVERLAY ASPHALTIC CONCRETE ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๙๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก	๔๗๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกถนนสายคลองชลประทานตั้งแต่บ้านป่าสุข - สะพานปูน หมู่ที่ ๖	โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก	๕๐๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองกุ่ม (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๗	โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๐๐ ตร.ม.	๓๙๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๘	โดยทำการรั้วผิวจราจรเดิมออก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากทรงกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. พร้อมทำถนนคอนกรีต กว้าง ๒.๘๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	กองช่าง
๑๑	โครงการ ดาดคดลองสนามพราหมณ์ หมู่ที่ ๙	โดยทำการดาดคดลอง ปากคลองกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๖๔.๐๐ ม. ก้นคลอง ๑.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๑.๒๐ ม.	๔๐๙,๕๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขยายเขตทาง หมู่ที่ ๙	โดยทำการ OVERLAY ASPHALTIC CONCRETE ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก	๘๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ก.พ. ๖๘ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
๑	โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชและ ดินเลนเปิดทางน้ำคลองสำมะงา หมู่ที่ ๔	โดยทำการขุดลอกวัชพืชและดินเลน ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๕๐.๐๐ ม. ดินเลนหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หรือมีปริมาณวัชพืชและดิน เลนที่ได้จากขุดลอกไม่น้อยกว่า ๙๓๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลียวพืชและ ดินเลนที่ได้จากการขุดลอก	๑๓๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง
๒	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืช คลองบางจาก หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๖	โดยทำการขุดลอกวัชพืชเปิดทางน้ำ คลองกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓,๘๐๐ ม. วัชพืชหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมี ปริมาณวัชพืชที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ลบ.ม.	๓๐๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
๓	โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืช เปิดทางน้ำคลองโพธิ์ หมู่ที่ ๖	โดยทำการขุดลอกวัชพืชเปิดทางน้ำช่วง ที่ ๑ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ยาว ๗๔๐.๐๐ ม. วัชพืชหนา เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาณวัชพืชที่ได้ จากการขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑,๖๕ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๘.๐๐ ม. ยาว ๕๖๐.๐๐ ม. วัชพืชหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมี ปริมาณวัชพืชที่ได้จากการขุดลอกไม่ น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ลบ.ม.	๑๓๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง
๔	โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชและดินเลน คลองกุ่ม หมู่ที่ ๗	โดยทำการขุดลอกวัชพืชเปิดทางน้ำ คลองกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๗๐๐.๐๐ ม. วัชพืชหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมี ปริมาณวัชพืชที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๓,๘๒๕.๐๐ ลบ.ม. ดินเลนหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๑๕๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต...

๒.๑ แผนงานบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
๑	เบี้ยผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่อยู่ในเขต อบต. รังชัย	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	๔,๓๕๗,๗๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการสังคม
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการที่อยู่ในเขต อบต. รังชัย	๑,๘๐๐,๐๐๐	๗๘๕,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการสังคม
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่ในเขต อบต. รังชัย	๘๔,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการสังคม

๒. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต...
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	๑๖๐,๐๐๐	๘๓,๗๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้น	ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม
๓	โครงการศูนย์อาชีพชุมชนตำบล ธงชัย	ดำเนินการจัดโครงการศูนย์อาชีพชุมชน ตำบลธงชัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม
๔	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี	ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการ พัฒนาสตรี	๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม
๕	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	ดำเนินการจัดโครงการเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม
๖	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานเพื่อเพิ่มศักยภาพการ ปฏิบัติงานให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ฯลฯ	ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม
๗	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประชุมประชาคม เพื่อบูรณา การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการประชุมประชาคม เพื่อบูรณา การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๗๐,๐๐๐	๖๙,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต...

๒.๓ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาทำบลงชัย	ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘		กองการศึกษา
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ด้านกีฬาสำหรับเด็กและ เยาวชน	ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘		กองการศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต...
๒.๔ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
๑	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน วัดดอนไผ่เตี้ย	๑๐,๒๕๒,๐๐๐	๕,๐๗๕,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๒	โครงการหนุนย่อยตลอดภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการหนุนย่อยตลอดภัย	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	กองการศึกษา
๓	อุดหนุนโครงการจัดงานพระ นครคีรี-เมืองเพชร	เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการจัดงานพระ นครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา
๔	โครงการประชุมผู้ปกครอง	จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครอง จำนวน ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	กองการศึกษา
๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ เรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๖	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง ความรู้ผู้ปกครอง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ผู้ ปกครอง จำนวน ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา	จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	กองการศึกษา
๘	โครงการรณรงค์การลดปริมาณ ขยะ	เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์การลดปริมาณ ขยะ จำนวน ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	กองการศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต...
๒.๔ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
๙	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๓๔.๑๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	กองการศึกษา
๑๐	โครงการวันพ่อ-วันแม่ของหนู	เพื่อจัดกิจกรรมวันพ่อ-วันแม่ของหนู จำนวน ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๘	กองการศึกษา
๑๑	โครงการวันสำคัญทางศาสนา	เพื่อจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา จำนวน ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	กองการศึกษา
๑๒	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดภัยจากโรคระบาด	เพื่อจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดภัยจากโรคระบาด จำนวน ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	กองการศึกษา
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัดบุญทวี) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทาราม (วัด บ้านขลุ่ย)	๘๗๑,๑๕๐	๑๖๓,๕๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต...
๒.๕ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
๑	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อสนับสนุนชุมชน/หมู่บ้านในการ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	กองสาธารณสุข
๒	โครงการทำหมันสุนัข-แมว ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	ดำเนินการทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ ตำบลธงชัย	๑๖๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	กองสาธารณสุข
๓	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๗,๓๐๐	๑๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๘	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	กองสาธารณสุข
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	กองสาธารณสุข
๕	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรและแกนนำด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรและแกนนำด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข

๓. ยุทธศาสตร์...การรักความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน...
 ๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มต่ำ ของตำบลงิ้ว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัด กิจกรรม	๕๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัด กิจกรรม	๒๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ มี.ย. ๖๘		สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมและทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.) ตำบลงิ้ว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัด กิจกรรม	๑๖๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ มี.ย. ๖๘		สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์...การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว...

๔.๑ แผนงานและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		
๑	โครงการ Big Cleaning Day	จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในตำบลธงชัย จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘		กองสาธารณสุข
๒	โครงการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน	ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๐ มี.ย. ๖๘		กองสาธารณสุข

๔. ยุทธศาสตร์...การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว...

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
๑	โครงการรื้อน้ำ รักป่า รักษา แผ่นดิน	ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	กองสาธารณสุข

๔. ยุทธศาสตร์...การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว...

๔.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ธ.ค. ๖๘ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น...

๕.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสุทิดาฯ จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘		สำนักงานปลัด
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร. ๑๐ จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘		สำนักงานปลัด
๓	โครงการวันชาติ	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันชาติ จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗		กองการศึกษา
๔	โครงการวันแม่แห่งชาติ	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ส.ค. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘		กองการศึกษา
๕	โครงการหมู่บ้านวัฒนธรรมล้ำค่า	ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘		กองการศึกษา
๖	โครงการตามรอยสุนทรภู่ เขาหลวง-ถ้ำจัน	ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	๖๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘		กองการศึกษา

๕. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น...

๕.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		
๗	โครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์	ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	๗๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘		กองการศึกษา
๘	โครงการวันไหว้ครู	ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘		กองการศึกษา

๖. ยุทธศาสตร์...การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน...
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
๑	โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพัฒนาสภาพการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐๐,๐๐๐	๒๒๒,๓๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	๑๕๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของ อบต. ช่างชัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด

๖. ยุทธศาสตร์...การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน...
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		
๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัด กิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘		สำนักปลัด
๕	อุดหนุนศูนย์ประสานการ ปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวก ของประชาชน ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี	เพื่ออุดหนุนศูนย์ประสานการ ปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวก ของประชาชน ขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗		สำนักปลัด

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		
๑	เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ ตัว	๒๑,๕๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		สำนักปลัด
๒	เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ ตัว	๒๒๗,๔๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		สำนักปลัด
๓	ชุดโต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๗ พร้อม แท่นกราบ	ชุดโต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๗ พร้อมแท่นกราบ จำนวน ๑ ชุด	๑๒,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		สำนักปลัด

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		
๑	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้บุด้วยฟองน้ำหนาอย่างดีหุ้มด้วย หนัง PVC หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่าปรับขึ้น ลงด้วยระบบไฮดรอลิคสามารถหมุนได้ โดยรอบ จำนวน ๔ ตัว	๑๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		กองช่าง

๒. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
๑	ชุดไขควงกระแทกไร้สาย	ชุดไขควงกระแทกไร้สายพร้อมอุปกรณ์ แบตเตอรี่กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ แบตเตอรี่ลิเทียม ความเร็วรอบไม่น้อย กว่า ๐-๒,๖๐๐ รอบ/นาที อัตรา กระแทกไม่น้อยกว่า ๐-๓,๓๐๐ ครั้ง/ นาที ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๒	ชุดส่วนกระแทกไร้สาย	ชุดส่วนกระแทกไร้สายพร้อมอุปกรณ์ กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ แบตเตอรี่ลิเทียม ความเร็วรอบไม่น้อย กว่า ๐-๑,๙๐๐ รอบ/นาที ใช้ได้ทั้งหัว เจาะเหล็กเจาะคอนกรีต เจาะไม้ มีไฟ LED ช่วยส่องสว่าง ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๓	บล็อกแบตเตอรี่ไร้สาย	บล็อกแบตเตอรี่ไร้สายพร้อมอุปกรณ์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๐-๓,๐๐๐ รอบ/นาที อัตราการกระแทกไม่น้อย กว่า ๐-๓,๓๐๐ ครั้ง/นาที ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง

๒. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		
๔	ส่วนแทนเจาะ	ส่วนแทนเจาะพร้อมอุปกรณ์เจาะดอก สูงสุด	๑๖,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		กองช่าง

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒	เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ ขนาดจอแสดง ภาพมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว มี หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี หน่วยความจำหลักหน่วยจัดเก็บข้อมูล ช่องเชื่อมต่อเป็นพิมพ์และเมาส์ ฯลฯ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	เป็น เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี สามารถ Printer , Copier และ Scanner ภายในเครื่อง เดียวกัน มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่ น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi พิมพ์ขาวดำ กระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้า/นาที่ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง

๔. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๔.๑ แผนงานสาธารณสุขุ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		
๑	เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า จำนวน ๒ ตัว	๑๙,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		กองสาธารณสุข

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		
๑	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ แบบ แบตเตอรี่	เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ แบบแบตเตอรี่ มีใบมีดและตัวป้องกันมีที่จับด้านหน้า แบบล็อก มีที่จับสวิทซ์ด้านหน้าและ ด้านหลัง มีก้านแบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		กองช่าง
๒	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ แบบไฟฟ้า	เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ แบบไฟฟ้า มี มอเตอร์พลังสูงไม่น้อยกว่า ๓๒๐ วัตต์ มีระบบล๊อคสายไฟ และสามารถเข้ากับ ถ่านได้ จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		กองช่าง

๕. ประเภทครุภัณฑ์อื่น
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
๑	เครื่องกั้นทางเดิน ๓ ขา แบบใช้ไฟฟ้า	เครื่องกั้นทางเดิน ๓ ขา แบบใช้ไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	๗๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒	ป้อมยามสำเร็จรูป	ป้อมยามสำเร็จรูป มีห้องขนาดไม่น้อยกว่า ๒x๓ ม. ประตูบาน PVC หน้าต่าง ๑ บาน สูงไม่เกิน ๒.๖ ม. วัสดุเหล็กชุบหลังคาบลูสโตน ด้านในกรุผ้าฉนวนเรียบ ระบบไฟฟ้าเดินท่อไร้สายผนังภายนอก เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ SPV หน้า ๕ มิติ จำนวน ๑ หลัง	๖๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

๖.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
๑	เครื่องรับ - ส่งวิทยุ	เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM จำนวน ๕ เครื่อง	๖๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด